

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal do Bom Jardim
Exercício: 2025
Data de Expedição: 02/03/2026 08:47

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal do Bom Jardim** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

2 de março de 2026

Joao Francisco da Silva Neto
Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Bom Jardim - (Fundo Municipal de Educação de Bom Jardim)	Contrato com PC / ARP 8/2025	22931084000110 - CONSTRUTORA IPOGIL LTDA	Em execução	contratação de serviços comuns Construção do prédio do CEACAD - Centro de Apoio da Criança e do Adolescente, do Bom Jardim.	Edificação	10/04/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Bom Jardim - (Fundo Municipal de Educação de Bom Jardim)	Contrato com PC / ARP 67/2024	38090198000114 - SENA ESTRUTURAS E INSTALACOES LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCI), com acompanhamento até a sua respectiva aprovação e emissão do ATESTADO DE CONFORMIDADE - PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA	Projetos	13/10/2024	Em andamento				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO
 Acesso em: https://tcepe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f496aa36-c463-4fde-8bd2-85792c3c1809



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Bom Jardim - (Fundo Municipal de Educação de Bom Jardim)	Contrato com PC / ARP 67/2024	38090198000114 - SENA ESTRUTURAS E INSTALACOES LTDA	Em execução	INCÊNDIO, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco - CBMPE, para 23 (vinte e três) unidades de ensino (escolas e creches) visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Bom Jardim/PE.	Projetos	13/10/2024	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Bom Jardim - (Fundo Municipal de Educação de Bom Jardim)	Contrato com PC / ARP 42/2025	08336260000144 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA	Em execução	Construção de uma escola de ensino Integral fundamental I, no Distrito de Tamboatá, Município de Bom Jardim-PE.	Edificação	04/09/2025	Em andamento	001/2025			
Prefeitura Municipal do Bom Jardim - (Fundo Municipal de Educação de Bom Jardim)	Contrato com PC / ARP 36/2025	14341080000153 - CJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	Construção de uma creche no Distrito de Bizarra, no município de Bom Jardim/PE	Creche Edificação	05/10/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Bom Jardim - (Fundo Municipal de Educação de Bom Jardim)	Contrato com PC / ARP 3/2025	08336260000144 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	contratação de serviços comuns Requalificação e Ampliação do prédio da Antiga Prefeitura para Implantação da Sede da Secretaria Municipal de Educação e Auditório	Edificação	10/04/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Bom Jardim - (Fundo Municipal de Educação de Bom Jardim)	Contrato com PC / ARP 26/2025	07408234000111 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA	Em execução	Construção de Escola em Tempo Integral, Escola Municipal Maria Farias de Albuquerque, Distrito de Encruzilhada, Bom Jardim/PE, FNDE, escola 9 salas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	Edificação	18/08/2025	Em andamento	959952/2024	R\$ 216,015.9700	R\$ 216,015.9700	R\$ 9,634,535.6700
Prefeitura Municipal do Bom Jardim - (Fundo Municipal de Educação de Bom Jardim)	Contrato com PC / ARP 11/2025	38426975000159 - A. P. GOMES DE SOUZA MUNIZ	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIÓDICAS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MORCEGOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS,	Outros	28/03/2025	Em andamento				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f496aa36-c463-4fde-8bd2-85792c3c1809



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Bom Jardim - (Fundo Municipal de Educação de Bom Jardim)	Contrato com PC / ARP 11/2025	38426975000159 - A. P. GOMES DE SOUZA MUNIZ	Concluído - Fim de vigência	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO BOM JARDIM/PE.	Outros	28/03/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Bom Jardim - (Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim)	Contrato com PC / ARP 31/2024	20935844000131 - M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Outros	01/03/2024	Concluída		R\$ 622,754.2300	R\$ 622,754.2300	R\$ 0.0400
Prefeitura Municipal do Bom Jardim - (Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim)	Contrato com PC / ARP 23/2025	07408234000111 - L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA	Em execução	3ª etapa de serviços complementares da reforma e ampliação do Hospital Miguel Arraes de Alencar, localizado na Rua do Derby, s/n, Centro, Bom Jardim/PE.	Hospital/P. Saúde	13/05/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Bom Jardim - (Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim)	Contrato com PC / ARP 15/2025	38426975000159 - A. P. GOMES DE SOUZA MUNIZ	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PERIÓDICAS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MORCEGOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM EXECUTADOS NOS BENS IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM JARDIM/PE	Outros	28/03/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Bom Jardim - (Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim)	Contrato com PC / ARP 115/2023	43081856000141 - ISNARD ENGENHARIA EIRELI - ME	Em execução	OBRAS	Hospital/P. Saúde	02/10/2023	Em andamento		R\$ 590,108.7100	R\$ 590,108.7100	R\$ 518,807.5400



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Bom Jardim - (Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim)	Contrato com PC / ARP 114/2023	43081856000141 - ISNARD ENGENHARIA EIRELI - ME	Em execução	OBRAS	Hospital/P. Saúde	02/10/2023 à 05/10/2025	Concluída		R\$ 979,640.3100	R\$ 979,640.3100	R\$ 490,260.9300
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 9/2024	31506321000196 - IHNOVE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Cemitério	30/01/2024	Em andamento		R\$ 339,075.3000	R\$ 339,075.3000	R\$ 243,050.2700
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 89/2024	41200286000136 - TREZ PARTICIPACOES E ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	REGISTRO DE PREÇO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO SITUADA NO BAIRRO ITAGIBA BOM JARDIM/PE, CONVÊNIO 943750/2023.	Pavimentação	13/06/2024	Paralisada	943750/2023			
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 87/2024	14780722000110 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Em execução	REGISTRO DE PREÇO PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS PAQUEVIRA, CAMARÁ DE BAIXO E BARRONCOS NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE.	Outros	12/06/2024	Em andamento		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 909,784.1700
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 86/2024	14780722000110 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Em execução	REGISTRO DE PREÇOS CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO POVOADO DE PINDOBINHA NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE.	Praça/Parque	12/06/2024	Paralisada		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 611,956.7800
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 70/2024	05545366000160 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM LAMA ASFÁLTICA	Pavimentação	28/05/2024	Concluída	945242/2023	R\$ 7,110,323.9700	R\$ 7,110,323.9700	R\$ 274,617.7300
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 69/2024	42876135000165 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	REGISTRO DE PREÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ACESSO À BOM JARDIM VIA CURVA DE SOLON, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS DE BOM JARDIM/PE.	Illum. Pública	24/05/2024 à 18/02/2025	Concluída		R\$ 293,552.8400	R\$ 293,552.8400	R\$ 0.0000
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 58/2025	07408234000111 - L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA	Em execução	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE BIZARRA NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE, CONFORME CONVÊNIO FUNASA Nº 161913/2021 -	Rede de Esgoto	15/04/2025	Paralisada	01913/2021			



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 58/2025	07408234000111 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA	Em execução	CONVÊNIO SIAFI Nº 925530	Rede de Esgoto	15/04/2025	Paralisada	01913/2021			
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 51/2024	05545366000160 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DE PINDOBINHA - BOM JARDIM/PE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	Pavimentação	02/07/2024	Em andamento		R\$ 1,853,651.5600	R\$ 1,801,749.3100	R\$ 3,751,002.9300
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 48/2023	49318763000174 - SPE ILUMINACAO BOM JARDIM LTDA	Concluído - Fim de vigência	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Ilum. Pública	27/04/2023	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 163/2024	00779608000166 - HIDRO-ELETRO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	Concluído - Fim de vigência	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTUDO DE EFICIENTIZAÇÃO GEORREFERENCIADO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE	Ilum. Pública	23/10/2024	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 161/2024	46292978000175 - ANDRE FELIPE MARCOS DE LIMA	Concluído - Fim de vigência	REGISTRO DE PREÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE, COM O OBJETIVO DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA E CONFORTO PARA O TRÁFEGO SÍTIO PAQUEVIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM, CONFORME CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / SUDENE / 952434-2023	Pavimentação	11/10/2024	Em andamento	952434/2023	R\$ 238,045.8900	R\$ 238,045.8900	R\$ 283,454.1100
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 157/2024	07408234000111 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA	Concluído - Fim de vigência	REGISTRO DE PREÇO PARA CONSTRUÇÃO DA ARENA FÁBIO LIMA UMARIENSE - 2ª ETAPA, LOCALIZADA NA RUA DA VAQUEJADA, DISTRITO DE UMARI, BOM JARDIM/PE.	Edificação	02/12/2024	Em andamento		R\$ 1,355,564.8600	R\$ 1,355,564.8600	R\$ 101,132.8600



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 144/2023	46292978000175 - ANDRE FELIPE MARCOS DE LIMA ME	Concluído - Rescindido	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Pavimentação	23/05/2025	Concluída	929219/2022	R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 1,408,179.0800
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 143/2023	05545366000160 - CPM CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Pavimentação	23/11/2023	Em andamento	203132/2021			
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 142/2023	05545366000160 - CPM CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Pavimentação	23/11/2023	Em andamento	920165/2021			
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 141/2024	17592525000166 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Concluído - Fim de vigência	REGISTRO DE PREÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO BOM JARDIM/PE	Sinalização	16/08/2024 à 15/04/2025	Concluída		R\$ 363,499.9900	R\$ 363,499.9900	R\$ 0.0100
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 139/2023	17331335000195 - C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVIDOS	Pavimentação	30/10/2023	Em andamento		R\$ 1,349,156.8200	R\$ 1,349,156.8200	R\$ 1,025,788.7400
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 135/2023	42876135000165 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Praça/Parque	05/10/2023 à 20/05/2025	Concluída		R\$ 646,901.0400	R\$ 646,901.0400	R\$ 0.0000
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 134/2024	22931084000110 - CONSTRUTORA IPOGIL LTDA	Em execução	REGISTRO DE PREÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE, COM O OBJETIVO DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA E CONFORTO PARA O TRÁFEGO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE.	Pavimentação	16/07/2024	Em andamento		R\$ 1,370,866.6900	R\$ 1,370,866.6900	R\$ 5,492,327.4100
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 128/2023	02951249000108 - RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Centro Cultural Edificação	05/10/2023 à 19/03/2025	Concluída		R\$ 542,707.4100	R\$ 542,707.4100	R\$ 655.6100
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 119/2025	13167889000148 - J F TOPOGRAFIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE	Estudos/Levantamentos	23/07/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 111/2024	45553996000109 - MAURILIO DE PAIVA SILVA LTDA	Concluído - Fim de vigência	REGISTRO DE PREÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE, COM O OBJETIVO DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE	Pavimentação	02/10/2024	Paralisada	952434/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: f496aa36-c463-4fde-8bd2-85792c3c1809



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 111/2024	45553996000109 - MAURILIO DE PAIVA SILVA LTDA	Concluído - Fim de vigência	SEGURANÇA VIÁRIA E CONFORTO PARA O TRÁFEGO SÍTIO PAQUEVIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM, CONFORME CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / SUDENE / 952434-2023.	Pavimentação	02/10/2024	Paralisada	952434/2023			
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 109/2024	05545366000160 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE NAS RUAS PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02 - PINDOBA - BOM JARDIM/PE CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº: 929219/2022/MDR/CAIXA, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	Pavimentação	26/06/2024	Inacabada	929219/2022	R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 1,408,179.0800
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 104/2024	05545366000160 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME CONVÊNIO REPASSE nº 921577 EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	Estradas Vicinais	21/06/2024	Em andamento	921577/2021	R\$ 513,457.9900	R\$ 513,457.9900	R\$ 2,283,009.7500
Prefeitura Municipal do Bom Jardim	Contrato com PC / ARP 10/2024	05545366000160 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM LAMA ASFÁLTICA	Pavimentação	29/01/2024	Em andamento				

